

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			国家产业计量公共技术服务平台						
主管部门			058-安徽省市场监督管理局			实施单位	058005-安徽省计量科学研究院		
项目期限			7年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：				10		
			其中：本年财政拨款				—		
			专项债券资金				—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过该项目实施，开展国家产业计量公共技术服务平台建设，待该项目建成后，有利于我省检验检测能力提升，有利于包河工业园区经济社会协调发展。2025年安排其他资金2100万元，用于国家产业计量公共技术服务平台项目一期建设					因本院大连路35号基地两栋钢结构厂房拆除申请尚未批准，国家产业计量公共技术服务平台项目建设用地未腾出，故未能动工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成设计招标		= 1个	0个	10		2025年，因本院大连路35号基地两栋钢结构厂房拆除申请尚未批准，国家产业计量公共技术服务平台项目建设用地未腾出，故未能动工。
			配套三通一平招标		= 1个	0个	10		
		质量指标	设计招标合格率		≥90%	0%	5		
			配套三通一平招标合格率		≥90%	0%	5		
		时效指标	资金支付完成时间		2025.12.31	部分达成预期指标并具有一	10		
		成本指标	设计招标费		≤700万元	0万元	5		
			工程建设费		≤1400万元	0万元	5		
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标	0		
		社会效益	对计量检定测试水平及能力的提升程度		明显	达成预期指标	15		
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标			
		可持续影响	对履行单位职责、促进事业发展的提升程度		明显	达成预期指标	15		
	满意度指标	服务对象满意度	计量人员满意度		≥90%	90%	10		
总分							100		